

压力容器外观及几何尺寸检验报告

产品名称：干燥塔

产品编号：V250353

序号	检 查 项 目		标准规定	实测结果	检查结论	
1	产品□总长☑总高		mm	3374	3376	☑合格□不合格
2	壳体内径		mm	1800	1800	☑合格□不合格
3	壳体长度		mm	1800	1800	☑合格□不合格
4	壳体直线度/任意 3 米直线度		mm	≤1.8	0.5	☑合格□不合格
5	壳体圆度		mm	≤18	4	☑合格□不合格
6	冷卷筒节投料的钢材厚度		mm	δ=10 ^{+0.90} _{-0.30}	10	☑合格□不合格
7	封头成型后最小厚度		mm	≥8.7	9.4	☑合格□不合格
8	封头表面形状偏差		mm	≤22.5 / ≤11.25	9/0	☑合格□不合格
9	封头直边纵向皱折深度		mm	无皱折	无	☑合格□不合格
10	碟形、带折边锥形封头的过渡段转角半径		mm	/	/	□合格□不合格
11	A 类焊缝最大棱角度		mm	≤3.0	2.5	☑合格□不合格
12	B 类焊缝最大棱角度		mm	≤3.0	2.0	☑合格□不合格
13	A 类焊缝最大错边量		mm	≤2.5	0.5	☑合格□不合格
14	B 类焊缝最大错边量		mm	≤2.5	2.0	☑合格□不合格
15	焊缝最大咬边深度、长度、连续长度		mm	≤0.5. ≤100.总长≤10 %	0	☑合格□不合格
16	焊缝 余高	单面坡口	mm	0~1.5	0.5~1.5	☑合格□不合格
		双面坡口	mm	/	/	□合格□不合格
17	焊缝外观质量		符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格	
18	角焊缝质量		符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格	
19	端盖开合及联锁		符合图样及标准	/	/	
20	法兰面垂直于接管或筒体		符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格	
21	法兰密封面质量		无径向贯穿伤痕	☑符合□不符合	☑合格□不合格	
22	法兰螺栓孔与设备主轴中心线位置		□对中☑跨中	☑合格□不合格	☑合格□不合格	
23	支座位置及地脚螺栓孔间距		符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格	
24	管口方位及尺寸		符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格	
25	补强圈		符合图样及标准	符合	合格	
26	主要内件位置及尺寸		符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格	
27	容器内外表面质量		符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格	
28	铭牌安装位置及拓印图		符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格	
29	标志、油漆、包装		符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格	

结论：合格

检验与试验责任人：

李 华

检查员：

金建云

2025 年 04 月 25 日