



РХ-СНАБЖЕНИЕ ООО
№ 01/1185 от 24.09.2025

Руководителю департамента
холодильного оборудования
ООО «Челябинский компрессорный завод»
Хабирову К.Б.

Уважаемый Константин Борисович!

12.09.2025 на склад Грузополучателя поставлен Осушитель адсорбционный XD 4150 ZPS (далее – Оборудование) по Спецификации №1 от 20.12.2024 г. к Договору №789 от 20.12.2024.

По результатам входного контроля выявлены следующие замечания:

1.1 Отсутствует ТР ТС 032/2013.

1.2 Отсутствуют паспорта на теплообменники в соответствии с ГОСТ 34347-2017.

1.3 Отсутствуют сертификаты качества, на используемые материалы при изготовлении сосудов.

1.4 Отсутствуют заключения, проведенных испытаний на прочность и плотность сосудов, работающих под избыточным давлением;

1.5 Отсутствуют паспорта и сертификаты, на установленную запорную, регулирующую арматуру в том числе предохранительные клапана.

1.6 Отсутствуют подписи в паспортах на оборудование.

1.7 Сосуды данной установки на основании ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» подлежат регистрации в органах Ростехнадзора, поэтому паспорта должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты».

1.8 Согласно ОЛ № 1.05.60-471/20-ТХ.ОЛ1 в комплект поставки должен входить фильтр для фильтрации осушенного воздуха после адсорберов, по факту его нет.

1.9 Руководство по эксплуатации не содержит подробной информации: по монтажу оборудования; инструкции по эксплуатации конкретной марки осушителя; приложенные схемы установки не читаемы; отсутствуют схемы и чертежи установки, на электронном носителе; нет общих чертежей сосудов и установки; не указывается маркировка, необходимых запасных частей для эксплуатации; не указана маркировка и требуемые параметры к насыпному адсорбенту (силикагелю), периодичность его замены.

2. Заключение по визуальному и измерительному контролю:

2.1 Согласно ОЛ № 1.05.60-471/20-ТХ.ОЛ1

- $P_{\text{раб}}$ на входе до 8,0 кгс/см², фактически 7,0 кгс/см²
- $T_{\text{раб}}$ на входе в осушитель до плюс 180 С, фактически 140-150 С

На основании вышеизложенного просим ООО «ЧКЗ» устранить выявленные замечания в срок до 30.09.2025

Начальник управления снабжения и запасов

А.В. Кутиков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписал: Кутиков Александр Владимирович
(Управление снабжения и запасов, Начальник
управления снабжения и запасов)