5	接管、法兰及零部件制造						
5.1	接管、零部件下料，管法兰机加工及组焊	领合格材料，标记移植，外观及尺寸符合图样及工艺	E				
5.2	焊接（含焊缝返修）与检验	焊接工艺卡，外观及尺寸符合图样及工艺	E				施焊记录、焊接记录
6	组装						
6.1	筒体与封头组对	错边量、外观和尺寸检查符合GB150.4-2011规定	E				
6.2	焊接与检验	WPS、焊缝外观及尺寸符合工艺	E				施焊记录、焊接记录
6.3	无损检测	20%RT，NB/T 47013.2 III级	R				底片抽查记录表，评片记录，RT报告 底片编号：
6.4	管口，部件 划线开孔	按图样方位要求	EH				
6.4	组装各接管组件、裙座、铭牌座	装配方位、接管高度、装配间隙符合图样、工艺	E				
6.5	焊接与检验	WPS、焊缝外观及尺寸符合工艺	E				施焊记录、焊接记录
6.6	无损探伤	E1-E2 焊缝MT，符合NB/T47013.4-2015，I级	R				
7	焊接及检验						
7.1	焊接（含焊缝返修）及检验	抽查焊工资格、焊接材料、实际施焊的工艺参数与焊接工艺规程的符合性。	E				施焊记录、焊接记录 焊接接头编号：
8	无损检测						
8.1	无损检测记录与报告审查	1.审查无损检测人员的资格证书；2.无损检测工艺和报告的批准手续；3. 无损检测实施的时机、比例、部位、执行的技术标准	E				无损检测记录与报告
8.2	射线底片审查	1.审查射线底片质量及评定与《固容规》、产品标准和设计文件规定的符合性	E				工厂原始底片抽查记录表； 监检记录表或抽查的底片编号见注3
9	外观与几何尺寸						
9.1	记录与报告审查	1.审查外观与几何尺寸检验报告的批准手续；2.审查管口位置图、焊缝布置图、外观与尺寸检验报告符合图样要求	R				竣工图、材料标记移植、焊工钢印示意图、几何尺寸检验报告
9.2	宏观检查	1. 检查焊缝布置；2.抽查母材、焊缝表面；	E				抽查部位： 焊缝编号：
10	水压试验	水压试验压力1.56MPa，符合《固容规》、GB150.4-2011和图纸规定	ERWH				耐压试验报告
11	设备表面清理，油漆	按图样要求或技术要求	E				
12	出厂资料审查	产品出厂资料（竣工图、质量证明文件）符合固容规；设计修改、变更的审批手续；	R				竣工图 产品数据报告
13	产品合格证检查	符合《固容规》规定、打TS监检钢印	R				合格证

注：1. 工厂检验员、检验责任人员签字见工艺流转卡，该质量计划不进行流转。

2. 其它确认：□焊接返修，确认日期：　　□监检联络单/监检意见书编号：

3. 抽查的底片编号：

编　制：袁春雷　日 期：2025 年 03 月 11 日　批　准：　日 期：2025 年 03 月 11 日

审　核：李华　日 期：2025 年 03 月 11 日

监 检 员：　　日 期：　　年　月　日　　□确认质量计划内容符合要求